

**MUNICÍPIO DE: São Lourenço do Sul**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019**  
**ANEXO IV**

**RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO**

(Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2019		
			ATÉ EXERC ANTERIOR - 2017	NO EXERCÍCIO DE 2018	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
Construção da quadra coberta-EMEF Marina Vargas	04/05/2016	632.790,00	47,82%	0,00%	52,18%			
Centro de Eventos - Camping Santa Inês	05/03/2015	237.215,46	49,83%	50,17%	0,00%			
Pavimentação e Drenagem Theodoro Henrique Schuch	ago/18	3.797.757,86	0,00%	50,42%	49,58%			
Cobertura de quadra poliesportiva- EMEF	16/05/2016	241.502,37	48,72%	35,90%	15,38%			
Centro de Eventos - Etapa 1	15/07/2015	823.379,74	49,60%	35,28%	15,12%			
Centro de Eventos - Etapa 2	jul/15	436.855,00	96,98%	3,02%	0,00%			
Centro de Eventos - Etapa 3	15/07/2015	881.206,29	4,93%	66,55%	28,52%			
Centro de Eventos - Etapa 4		1.177.448,89	0,00%	0,00%	100,00%			
Arena da Barrinha	03/10/2015	805.181,10	22,20%	54,46%	23,34%			
Quadra da Lomba	12/06/2015	409.976,61	16,14%	58,70%	25,16%			
Pró-infância Camponesa		1.611.871,02	23,00%	53,90%	23,10%			
UBS Canta Galo	28/11/2014	278.742,84	19,42%	56,41%	24,17%			
UBS Santa Ines	28/11/2014	336.743,73	34,83%	45,62%	19,55%			
Centro Esportivo Comunitário- Camponesa	06/07/2018	264.155,66	0,00%	72,00%	28,00%			
Reforma Prédio Faps	08/01/2018	385.639,08	0,00%	70,00%	30,00%			
Rua 1 - Av. Mal. Floriano Barrinha	01/08/2018	410.617,84	71,33%	28,67%	0,00%			
Rua 2 - Av. Getúlio Vargas	01/08/2016	347.358,04	85,13%	14,87%	0,00%			
Rua 3 - Maris e Barros	01/08/2016	487.276,14	0,00%	80,00%	20,00%			
Rua 4- Teodoro Porep	01/06/2016	2.330.338,17	84,56%	15,44%	0,00%			
Rua 6 - 25 de Julho	01/08/2016	279.417,75	0,00%	70,00%	30,00%			
Rua 7 - Jacob Rheigantz	01/08/2016	367.378,25	0,00%	75,00%	25,00%			
Rua 8 - Av. Sony Soares Corrêa	05/11/2015	2.906.489,17	95,61%	4,39%	0,00%			

*De*

*seu*

*A-*

Rua 9 Av. Dr. Moliano Crespo	05/11/2015	1.250.492,05	89,25%	10,75%	0,00%			
Rua 10 - Trav. Alfredo Bergmann	01/08/2016	201.053,93	0,00%	50,00%	50,00%			
Rua 11 - Dom Pedro I	01/08/2016	446.012,04	17,34%	62,66%	20,00%			
Rua 12 - Av. Mal. Floriano/ Lomba	01/08/2016	484.332,01	54,29%	32,00%	13,71%			
Rua 13 - Rua Bandeirantes	01/08/2016	170.447,87	73,96%	26,04%	0,00%			
Rua 14 - Júlio de Castilhos	01/08/2016	657.483,34	62,68%	37,32%	0,00%			
Rua 15- Av. Nono Centeno 1ª Lic	01/03/2016	114.432,57	100,00%	0,00%	0,00%			
Rua 15- Av. Nono Centeno 2ª Lic	07/03/2017	2.271.537,35	76,30%	23,70%	0,00%			
Rua 16 - Caramuru e Praça Darci Hax	01/08/2016	180.607,41	74,00%	26,00%	0,00%			
Recapeamento asfáltico Av. Getulio Vargas		599.843,61	0,00%	75,00%	25,00%			
Pavimentação diversos cruzamentos		202.712,75	0,00%	80,00%	20,00%			
Distrito Industrial		2.164.499,51	0,00%	0,00%	100,00%			
Praça Central		180.000,00	0,00%	0,00%		180.000,00	100%	-
<b>Total dos Recursos a Priorizar</b>						180.000,00	-	-

  
**Rudinel Härter**  
 Prefeito Municipal

  
 Daiana V.G. Medeiros  
 Secretária da Fazenda

  
 Noemi Correa Moreira  
 Contadora  
 Matrícula 7924-3